

vorläufig
ausgeführt



Zeitplan für Herstellung Kunstrasen TSV

35.KW	36. KW	37. KW	38. KW	39. KW	40. KW	41. KW	42. KW	43. KW
01.-03.09	06.-10.09	13.-17.09.	20.-24.09.	27.-01.10.	04.-08.10.	11.-15.10.	18.-22.10.	25.-29.10.

Aufstellung Baucontainer



Baustelleneinrichtung



Abräumen + Abfuhr der vorh. Schicht



Drainage



Fundamente Einfassung, Tore, Zäune



Schotterschicht



Elastikschicht, parallel Pflasterung



Kunstrasen



Granulat, Reste Pflasterung



Fertigstellung + Abnahme

